

第202号議案

令和2年度長崎市一般会計補正予算(第15号)

目次

ページ

《2款 総務費 1項 総務管理費》

[繰越明許費の補正]

16目 地域振興費

【単独】離島・過疎地域振興対策事業費

..... 1 ~ 4

野母崎田の子地区再整備

○ 経過

期日	内容
令和2年2月議会	当初予算にて「野母崎田の子地区再整備事業」に係る予算を計上。
令和2年4月～8月	当初計画では4月7日～7月31日の予定で実施設計を行い、8月頃に発注予定であったが、実施設計の受注者が神奈川県（川崎市）の業者であったことから、コロナの影響により業者対応に時間を要し、実施設計の完了が8月31日となった。
令和2年9月～10月	その後の工事発注を9月末に予定していたが、9月2日、7日の9号・10号台風及び9月12日の大雨への対応で、広場舗装工事と遊具設置工事の発注が11月9日、16日の起案となった。
令和2年12月1日	広場舗装工事と遊具設置工事の公告。
令和2年12月7日～8日	4社より工事に係る質問書の提出を受ける。
令和2年12月10日	質問書の内容を受け、実施工程について精査し、現在のコロナ禍の中で、また年度末での人員の確保が困難な状況であることから、十分な工事期間を確保したうえで発注すると判断した。

○ 原因

- ・事務が輻輳しスケジュールに遅れが生じた中で、令和3年3月末の完成を念頭に、繰越を行わない無理なスケジュールで事業を進めたこと。
- ・現在のコロナ禍の中で、また年度末での人員の確保が困難な状況にあることを十分に考慮せず、実施工程に係る事務を進めたこと。
- ・その結果、公告後の12月7日～8日の質問書を受けるまで、実施工程の見直しが必要であるとの認識を持たず、12月10日の判断となり、補正予算の追加をお願いするに至った。

〔繰越明許費〕 予算説明書 6 ～ 7ページ

2款 総務費 1項 総務管理費 16目 地域振興費

※ 南総合事務所

(単位:千円)

事業名	金額		財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債 [※]	その他	一般財源
【単独】離島・過疎地域振興対策事業費 野母崎田の子地区再整備	予算現額	556,800	—	—	556,800	—	—
	支出予定額	270,300	—	—	270,300	—	—
	繰越明許額	286,500	—	—	286,500	—	—

※過疎対策事業債 充当率100%(交付税措置率70%)

1 概要

「恐竜博物館建設」に伴い来場者の増加が見込まれるため、こども広場や駐車場など博物館周辺施設の再整備を行うことにより、市民が憩える安全・快適な広場環境の充実を図るもの。

2 繰越内容

工事費：286,500千円

エントランス広場 2,433㎡、こども広場 3,100㎡

多目的広場(臨時駐車場) 1,855㎡、植栽工 1式

サービス施設 1式 等

繰越工事一覧表

番号	工事	標準的な工期	完了予定	参考 (見直し前工程日数)	備考
①	広場舗装工事	163日	令和3年 7月上旬	93日	エントランス広場
②	遊具設置工事	197日	8月中旬	93日	こども広場
③	管工事(給排水等)	123日	6月上旬	58日	
④	サービス施設工事	150日	7月上旬	51日	サイン、ベンチ等
⑤	公園灯設置工事	100日	5月中旬	70日	

3 繰越理由

野母崎田の子地区再整備において、事務の輻輳による発注の遅れなどがあったが、年度内工事の完成を目指し、工事内容、施工時期及び地域の特殊性を考慮した実施工程を算定し公告していた。

しかしながら、複数の事業者より工期内に完了することが厳しいとの質問書が提出され、再度、実施工程について精査したところ、コロナ禍の中、また、年度末での人員確保が困難な状況であることから、現在の実施工程では年度内に完了しない見込みであると判断したため。

4 事業完了予定 令和3年8月

長崎のもどき恐竜パーク
計画平面図

令和3年10月29日開館

恐竜博物館

【令和3年7月上旬】

インフォメーションセンター
【令和3年3月】

【令和3年8月中旬】

【令和3年2月末】

【令和3年7月上旬】

【令和2年12月】

【長崎県有線バス 令和2年6月代替】

野母崎文化センター

長崎市野母崎体育館

— 一般車両
— 大型バス

S=1:500 (A1版)
S=1:1000 (A3版)

業 務 名	野母崎総合運動公園商業施設		
業 務 所 属	長崎県	野母崎 地区	
区 画 名	2900号地		
規 模	S1:500	図面番号	
設 計 年 月 日	令和 年 月 日		
第 一 次 設 計 年 月 日	令和 年 月 日		
第 二 次 設 計 年 月 日	令和 年 月 日		
長崎市 商社企画事務所			

5 スケジュール

項目	平成 30 年度				令和元年度				令和 2 年度				令和 3 年度			
	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1
博物館建築設計・建築工事					基本実施設計				建築工事							
博物館展示設計・展示施工					基本実施設計				展示施工							
野母 1 号線道路改良工事																
国道 499 号交差点改良工事																
公園基本設計・実施設計																
駐車場整備工事																
公園敷地造成工事																
亜熱帯植物園の植物移植																
博物館前広場整備工事									広場工事							
① 広場舗装工事																
② 遊具設置工事																
③ 給排水管布設ほか 工事																
④ サービス施設設置工事																
⑤ 公園照明設置工事																

開館
予
定

当初工程

変更工程

6 今後の対応

恐竜博物館の開館に影響が出ないよう一日でも早く完成させるため、庁内関係所管との情報共有や関係機関と密に調整しスケジュール管理をおこなっていく。

地域の皆様にも、今後のスケジュールの変更につきましては丁寧にご説明してまいります。

現在の整備状況（令和2年12月2日撮影）

