



長崎駅かもめ口（東口）の整備状況

かわら版とは

長崎駅周辺整備の内容や進捗状況などをお知らせする目的で発行しています。



長崎駅周辺整備に関してご質問・ご意見などありましたらご連絡ください。

まちづくり部
長崎駅周辺整備室
095-829-1173(直通)



歩道橋(南北接続デッキ)工事



8月から橋桁(人が歩く部分)の架設工事を開始しました。



【ちょっと解説】

歩道橋の橋桁(人が歩く部分)は、福島県の工場で作成・塗装され、陸路と海路で約3日かけて長崎まで運ばれてきます。
陸路ではトラックで運ぶことになるため、橋桁は21個のパーツに分けて製作され、工事のスケジュールに沿って、順次運び込まれています。

【ゴール】
長崎県長崎市


【スタート】
福島県郡山市



歩道橋(南北接続デッキ)工事



【歩道橋(南北接続デッキ)作業スケジュール】



区域	架設予定日
A	令和7年8月1日~5日 【完了】
B	令和7年8月6日~8日 【完了】
C	令和7年8月18日~19日
D	令和7年8月20日~21日
E	令和7年8月22日~25日
F	令和7年8月26日~27日

作業内容	R7(2025)年度				
	8	9	10	11	12
溶接作業	→				
塗装作業			→		
架設歩道橋の撤去作業				→	

※天候や作業状況等によりスケジュールは変更になる場合があります。