

追加資料

まちづくり部

○港湾費負担金(繰越箇所内容)

地区名	事業内容	繰越理由	状況
元船、常盤・出島地区	岸壁改良	水辺の森公園利用者に配慮しながら工事を進める必要があり、施工に時間を要すことから、年度内に完了しない見込みであるため。	3月中旬に入札予定
小ヶ倉・毛井首地区	家屋事後調査・補償	護岸背後の市道工事が令和元年10月に完成し、その後に事業損失の恐れのある工事周辺家屋への事後調査、補償費の算定を行う必要があり、年度内に完了しない見込みであるため。	6棟の事後調査と補償費算定は完了(6棟すべて補償対象) 6棟の補償対象者と協議中
かき道地区	護岸改良測量設計	断面決定に際し河川流量検討と河川管理者との協議に時間を要し、年度内に完了しない見込みであるため。	履行中
形上・大平地区	護岸改良	地元漁協との調整により施工時期に制限が生じ、年度内に完了しない見込みであるため。	新年度早期に発注予定
神ノ浦・伊王島	開口部対策	開口部閉鎖にあたり、地元との閉鎖方法の協議に不測の日数を要し、年度内に完了しない見込みであるため。	3月上旬に入札予定
古里地区	突堤改良	令和元年9月の台風により突堤天端防護柵が被災したことを受け構造等の再検討に時間を要し、年度内に完了しない見込みであるため。	施工中
伊王島地区	護岸改良	他の港湾事業等との調整に時間を要し、年度内に完了しない見込みであるため。	3月下旬に発注予定
琴海村松地区	護岸改良測量設計	他の港湾事業等との調整に時間を要し、年度内に完了しない見込みであるため。	3月下旬に発注予定
高島地区	タラップ設置	入札不調により年度内に完了しない見込みであるため。	1月に入札を実施したが不調(3者指名競争入札、低価格入札のため) 3月中に再入札予定