

令和2年 第195号議案 工事の請負契約の一部変更について
 (重要文化財 旧長崎英国領事館本館ほか保存修理第2期工事)

追加資料1

インフレスライドによる変更金額内訳について
 インフレスライド変動率

工種	残工事 P-1 工事価格 (A)	スライド後 P-2 工事価格 (B)	増減額 (B)-(A)=(C)	変動率 (C)/(A)	備考	
【建築改修工事(増額金額に基づく変動順位)】						
1	仮設工事	49,984,002	57,383,241	7,399,239	14.80%	H1スクラブ (刊行本)294t ▲29500から▲9500へ上昇
2	構造補強工事	195,343,976	199,130,836	3,786,860	1.94%	労務単価、資材単価の上昇
3	木工事	87,087,930	89,854,042	2,766,112	3.18%	"
4	左官工事	162,385,348	164,717,525	2,332,177	1.44%	"
5	雑工事	27,656,984	29,563,030	1,906,046	6.89%	"
6	内装工事	47,317,400	49,463,000	2,145,600	4.53%	"
7	石工事	50,188,060	51,287,700	1,099,640	2.19%	"
8	外構工事	26,656,240	27,018,290	362,050	1.36%	"
9	その他	507,010,074	506,870,335	-139,739	-0.03%	コンクリート単価の下落など
計		残工事価格	スライド後残工事価格	増減額	変動率	
工事価格		1,408,727,000	1,432,945,000	24,218,000	1.72%	
受注者負担分(残工事費1%)		1,408,727,000	×1%=	-14,087,270	1%	
計				10,130,730	0.72%	
請負率		10,130,730	×0.999984	10,130,000	0.72%	
消費税(10%)				1,013,000	0.07%	
スライド額				11,143,000	0.79%	

■労務単価上昇率表

	H31.3	R2.3	増額	上昇率
とび工	21,600	22,200	600	2.78%
鉄筋工	21,900	22,500	600	2.74%
大工	23,800	24,500	700	2.94%
左官	22,600	23,300	700	3.10%
内装	23,400	24,200	800	3.42%
石工	24,700	25,300	600	2.43%
塗装	23,400	24,200	800	3.42%

